

Отчет
о результатах выполнения плана работ по осуществлению
компенсационного озеленения в 2021 году на территории внутригородского
муниципального образования Санкт-Петербурга муниципального округ Чкаловское.



УТВЕРЖДАЮ
 И.О. Главы Местной
 Администрации
 МО Чкаловское
 А.С.Новицкий
 2022 г.

Наименование работ	Единица измерения	Планируемое выполнение работ		Фактическое выполнение работ		Выполнение %	Сроки выполнения работ	Категория зеленых насаждений
		С внесением земли	Без внесения земли	С внесением земли	Без внесения земли			
Вырубка деревьев и кустарников согласно адресной программы и порубочным билетам	шт.	деревья	кустарники	деревья	кустарники	100%	Январь, декабрь 2021 г.	ЗНОП местного значения
		51/23 вет	-	51/23 вет	-			
Посадка деревьев и кустарников согласно адресной программы	шт.	деревья	кустарники	деревья	кустарники	116 дер./102 куст.%	Май, Сентябрь 2021 г.	ЗНОП местного значения
		56	1122	65	1140			
Ремонт газонов согласно адресной программы	шт.	С внесением земли	Без внесения земли	С внесением земли	Без внесения земли	100%	Апрель, Май 2021 г.	ЗНОП местного значения
		5470	14273	5470	14273			
Посадка цветов согласно адресной программы	шт.	С внесением земли	Без внесения земли	С внесением земли	Без внесения земли	135%	Май, Июнь 2021 г.	ЗНОП местного значения и внутриквартальная территория МО Чкаловское
		1605	12205	2218	16488			

Главный специалист по ГО и ЧС Местной Администрации
 МО МО Чкаловское

/Бородин Ю.А./